

ZP.BSU.02.2021

ROZPOZNANIE CENOWE (Zaproszenie do składania ofert)

o wartości netto zawartej w kwocie 70.000 – 130.000 zł netto

Nie stosuje się Ustawy z dnia 11.09.2021 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

I . Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO : *GMINA SIEROSZEWICE; UL. OSTROWSKA 65
63-405 SIEROSZEWICE*

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: *Damian Szkudlarek*
Kontakt: e-mail: zamowienia@sieroszewice.pl tel. 62 739 60 76 w. 351 fax: 62 739 6 04 56

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowisi”

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

Poniższą ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci pliku .doc, .pdf:

- a) na adres e-mail: zamowienia@sieroszewice.pl na Formularzu Oferty (zał. nr 2) **do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00.**
- b) Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdują się stronie internetowej <http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1122>
- c) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem email: zamowienia@sieroszewice.pl platformy ePUAP UGSieroszewice/zamowienia. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
- d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje dotyczące wybranej oferty oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
- e) Kryterium decydującym o wyborze jest:
 - cena – 60%.
 - Termin płatności za fakturę – 40% (7dni do 15 dni – 10%, 30 dni – 40%)
- f) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku braku ofert spełniających kryteria zawarte w opisie zamówienia, względnie przekroczenia kwoty dostępnych środków na realizację zamówienia.
- g) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 - formularz oferty (zał. nr 2)
 - formularz cenowy (zał. nr 3)
 - wykaz wykonanego na przestrzeni ostatnich pięciu lat 1 zadania o zbliżonej wartości do niniejszego przedmiotu zamówienia
 - dokument potwierdzający uprawnienia Firmy do prowadzenia działalności

Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez zamawiającego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontenera modułowego wg załączonego rysunku.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek zaprojektowany w klasie odporności pożarowej „E”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Wykonanie warsztatowe kontenera modułowego.
- b) Transport do miejscowości Wielowieś, 63-405 Sieroszewice.
- c) Praca dźwigu typu HDS w trakcie rozładunku i montażu (niezbędna możliwość podjazdu do miejsca posadowienia obiektu minimum 3 metry).
- d) Ustawienie bloczków fundamentowych.
- e) Montaż modułów obiektu.
- f) Wydanie certyfikatów i aprobat technicznych na użyte przy produkcji kontenera materiały i urządzenia – w formie elektronicznej na płycie CD

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

- a) Zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, obsługi geodezyjnej.
- b) Wykonania dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu budowlanego, projektu konstrukcyjnego (*w przypadku wykonania projektów, które wprowadzą zmiany w oferowanym obiekcie kontenerowym, niezbędne będzie ponowne oszacowanie oferty*).
- c) Niwelacji i utwardzenia terenu.
- d) Wykonania fundamentu lub stóp fundamentowych
- e) Wyposażenia meblowego.
- f) Wyposażenia toalet w lustro, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na ręczniki itp.
- g) Podręcznego sprzętu p.poż.
- h) Wykonania schodów zewnętrznych.
- i) Instalacji zewnętrznych i ich podłączenia do budynków.
- j) Instalacji teletechnicznej.
- k) Wykonania pomiarów instalacji wewnętrznych (*elektrycznej, natężenia oświetlenia, skuteczności wentylacji, szczelności instalacji wod-kan*)
- l) Nadzoru budowy przez kierownika budowy
- m) Wykonania pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych.

II OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- przygotowanie terenu pod posadowienie kontenerów
- zapewnienie możliwości dojazdu samochodów samowyladowczych do miejsca rozładunku i montażu
- zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej podczas montażu kontenerów.

III OPIS TECHNICZNY

a) WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO

Kontener modułowy	
– szerokość zewnętrzna	5340 [mm]
– długość zewnętrzna	7900 [mm]
– wysokość zewnętrzna	2884 [mm]
– wysokość wewnętrzna	2500 [mm] wysokość podłogi od podstawy obiektu 184 [mm]
– powierzchnia obiektu	42,18 [m ²]

b) KONSTRUKCJA

Stalowe kształtowniki zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową.

Kolor: RAL 3020, RAL 9020

Konstrukcja spawana.

c) PODŁOGA PŁASKA

zaczynając od dołu:

- blacha trapezowa T6,
- wełna mineralna grubości 100 [mm],
- płyta MFP / w sanitariatach płyta Cetris o grubości 22 [mm],
- wykładzina typu Tarkett o grubości 2 [mm], w sanitariatach wywinięta na wysokość 100 [mm]

Własności podłogi (minimalne parametry):

- obciążenie użytkowe 250 kg/m²,
- współczynnik przenikalności cieplnej podłogi $U_c = 0,37 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$.

d) STROPODACH OBIEKTU DWUSPADOWY

warstwowy pokryty od zewnątrz:

- membraną dachową o grubości 1,5 [mm],
- płytą MFP o grubości 16 [mm],
- wełną mineralną o grubości 100 [mm],
- blachą ocynkowaną lakierowaną w układzie kasetowym,

Własności stropodachu (minimalne parametry):

- obciążenie użytkowe 150kg/m²
- współczynnik przenikalności cieplnej $U_c = 0,44 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$.
- Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC.

Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze RAL 9002, RAL 3020

e) **ŚCIANY ZEWNĘTRZNE** – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”

- elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
- izolacja – styropian 100 [mm] (wariant za dopłatą wełna mineralna lub pianka)
- elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

f) **ŚCIANY WEWNĘTRZNE** – wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”

- elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 oraz RAL 3020
- izolacja – styropian 100 [mm]
- elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

Współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją (minimalne parametry):

- styropian $U_c = 0,37 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$
- pianka poliuretanowa $U_c = 0,23 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$
- wełna mineralna $U_c = 0,43 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$

Obróbki blacharskie zewnętrzne kolor RAL 9002 oraz RAL 3020/ wewnętrzne kolor RAL 9002 (kolorystyka do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

g) **OKNA**

- PVC (współczynnik przenikalności cieplnej nie mniej niż $U_c = 0,91 [W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}]$):

Lp.	Rodzaj okna:	Wymiar okna:	Sposób otwierania:	Kolor okna:	Ilość sztuk:
1	PVC	1465x1135 [mm]	RU+R	białe	2
2	PVC	1165x1135 [mm]	RU	białe	1
<i>Obróbki zewnętrzne okienne w kolorze RAL 9002</i>					

h) **DRZWI**

Zewnętrzne:

- izolowane kolor RAL 9002, z zawiasem sprężynowym, z zamkiem z wkładką patentową 900x2000 [mm] szt. 3

Wewnętrzne:

- wewnętrzne stalowe, łazienkowe kolor biały 900x2000 [mm] szt. 1
- wewnętrzne stalowe, łazienkowe kolor biały 800x2000 [mm] szt. 1
- Drzwi wewnętrzne posiadają tuleje lub kratkę wentylacyjną

i) **INSTALACJE** – wewnętrzne

ELEKTRYCZNA TRÓJFAZOWA	Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica rozdzielcza usytuowana wewnątrz obiektu. Instalacja wykonanać zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przyłącza, tablic, osprzętu wg. Załączonego rysunku. PRZEWODY PROWADZONE WEWNĄTRZ ŚCIANY TYPU „SANDWICH”	
	Rodzaj gniazda elektrycznego:	Ilość sztuk:
	Gniazdo podwójne:	7
	Gniazdo pojedyncze ogółem:	9
	• grzewcze	5
	• pod bojler	1
	• ogólne IP44	3
OŚWIETLENIOWA	Oprawy oświetleniowe natynkowe:	Ilość sztuk:
	• hermetyczne 2x18W LED	2
	• hermetyczne 1x15W LED	1
	• 2x18W LED	4
WENTYLACJA	• Grawitacyjna - kratka wentylacyjna Ø 100 osadzona w ścianie	6
	• Mechaniczna – wentylatory elektryczne (strumień 100 m ³ /h) zamontowane w ścianie	2

GRZEWCA	<ul style="list-style-type: none"> • Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW stojący szt. 3 (gniazdka grzejników montowane na wysokości 300 [mm] od podłogi wewnątrz kontenera) • Grzejnik konwektorowy o mocy 1kW wiszący łazienkowy szt. 2 (gniazdka grzejników montowane na wysokości 1200 [mm] od podłogi wewnątrz kontenera) <p><u>Uwaga:</u> <i>Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci promienników gazowych.</i></p>
----------------	--

WOD - KAN	<p><i>W zakresie instalacji wewnętrznych i białego montażu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muszla kompaktowa szt. 1 • Umywalka z baterią szer./dł. 500/430 [mm] szt. 2 • Bojler 80L szt. 1 • Miejsce kąpielowe ze spadkiem dla osób niepełnosprawnych szt. 1 • Kratka kanalizacyjna 100x100 [mm] szt. 1 • Muszla kompaktowa dla osób niepełnosprawnych szt. 1 • Umywalka dla osób niepełnosprawnych z baterią z otworem bez przelewu - montowana na wysokości 850 [mm] od podłogi szt. 1 • Poręcze (uchwyty) dla osób niepełnosprawnych ze stali malowanej proszkowo szt. 4 <p><i>Instalacja wodna – wykonana z rur polipropylenowych, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów.</i></p> <p><i>Instalacja kanalizacyjna – wykonana z rur i łączników PVC, prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą uchwytów, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcję podłogi modułu.</i></p> <p><i>Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.</i></p> <p><i>Na każdym dopływie zamontowany reduktor ciśnienia wody.</i></p>
------------------	--

IV WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zrealizowana będzie w następujący sposób:

- w ciągu 14 dni od daty zakończenia montażu kontenerów i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

V TERMIN REALIZACJI

Do 15 tygodni od daty podpisania umowy.

VI WARUNKI GWARANCJI

- Zamawiający wymaga gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na obiekt kontenerowy.
- Na urządzenia i materiały zainstalowane w budynku okres gwarancji przewidziany przez danego producenta.
- W okresie gwarancji wszystkie usterki będące następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych materiałów zostaną usunięte przez wykonawcę na jego koszt. Zachowane zostaną przy tym wszystkie prawa wynikające z gwarancji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice Tel.: 627396076, e-mail: Sieroszewice@sieroszewice.pl
 - 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Radosław Cegła, za pośrednictwem telefonu: +48627396076 lub adresu e-mail: ido@sieroszewice.pl
 - 3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowski” znak sprawy: ZP.BSU.02.2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - 1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
 - 2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, że;
 - 1) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1

RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- 2) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- 4) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- 5) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.